

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
 ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
 (จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน				
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
๑	วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ห้วยวังหิน หมู่ที่ ๒	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๗ ธ.ค.๒๕๖๒	จ่ายขาดเงิน สะสม
๒	ก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ ๓ เชื่อม หมู่ที่ ๙ ตำบลหินฮาว หมู่ที่ ๓	๒๗๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๖ ก.พ.๒๕๖๓	จ่ายขาดเงิน สะสม
๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. จุดบ้านนางสาวชนลักษณ์ ทองหมู่ หมู่ที่ ๓	๑๗๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	จ่ายขาดเงิน สะสม
๔	ก่อสร้างถนน คสล. สายกุดแซะ-วังสิม หมู่ที่ ๓	๒๗๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๖ ก.พ.๒๕๖๓	จ่ายขาดเงิน สะสม
๕	ขยายถนน คสล.พร้อมวางท่อเมนประปา สายสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	๓๒๑,๕๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	จ่ายขาดเงิน สะสม
๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายสี่แยกบ้านไต้ หมู่ ที่ ๑๓	๔๔๐,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๐ มี.ค.๒๕๖๓	จ่ายขาดเงิน สะสม
๗	ก่อสร้างประปาหอดึงสูง คุ่มน้ำน้ำคำ หมู่ที่ ๑	๓๓๒,๕๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	จ่ายขาดเงิน สะสม
๘	ก่อสร้างประปาหอดึงสูง คุ่มบ้านโนน หมู่ที่ ๑๑	๓๓๖,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จ่ายขาดเงิน สะสม
๙	ปรับปรุงยกระดับรางระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายถนน คสล. หมู่ที่ ๒ เชื่อม หมู่ที่ ๑ ตำบลหินฮาว หมู่ที่ ๒	๑๗๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๐	ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย พช ๒๐๒๑ แยก ทล.๒๐๓ บ้านปลาฝา หมู่ที่ ๕	๔๓๗,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ มี.ค.๒๕๖๓	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๑	ปรับปรุงถนน คสล.สายหน้าวัด-ศาลเจ้าบ้าน หมู่ที่ ๖	๓๘๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๗ ก.พ.๒๕๖๓	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๒	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายหมู่ที่ ๗ เชื่อม หมู่ที่ ๖ ตำบลหินฮาว หมู่ที่ ๗	๓๕๑,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ มี.ค.๒๕๖๓	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๓	ปรับปรุงถนน คสล. สายทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ เชื่อมหมู่ที่ ๑๐ ตำบลหินฮาว หมู่ที่ ๙	๓๒๖,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๙ มี.ค.๒๕๖๓	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๔	ปรับปรุงถนนลาดยาง สายวังหว่า - ห้วยหอย หมู่ที่ ๑๒	๔๑๕,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๒ มี.ค.๒๕๖๓	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๕	ปรับปรุงทางลัดลงเพื่อการเกษตร สายหนองไม้เกลือ หมู่ที่ ๖	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๗ ธ.ค.๒๕๖๒	จ่ายขาดเงิน สะสม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
(จ่ายขาดเงินสะสม)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๖	ปรับปรุงทางล้งเพื่อการเกษตร สายไปสระหลวง หมู่ที่ ๘	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๗ ธ.ค.๒๕๖๒	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๗	ปรับปรุงทางล้งเพื่อการเกษตร สายหนองกบ หมู่ที่ ๑๑	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๗ ธ.ค.๒๕๖๒	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๘	ปรับปรุงทางล้งเพื่อการเกษตร สายห้วยข้าวหลาม หมู่ที่ ๑๒	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ธ.ค.๒๕๖๒	จ่ายขาดเงิน สะสม
๑๙	ปรับปรุงทางล้งเพื่อการเกษตร สายล้งแล้ง หมู่ที่ ๑๓	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๗ ธ.ค.๒๕๖๒	จ่ายขาดเงิน สะสม
๒๐	ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	๓๘๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๓ ธ.ค.๒๕๖๒	จ่ายขาดเงิน สะสม
๒๑	ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๒๗๑,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๓ ธ.ค.๒๕๖๒	จ่ายขาดเงิน สะสม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
 ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน				
แผนงานเคหะและชุมชน				
๑	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบ้านหนองยาว หมู่ที่ ๑ คุ่มดินโคก	๕๒,๑๖๔.๖๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ
๒	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบ้านกุดแซ่ หมู่ที่ ๘ คุ่มทางเข้าหมู่บ้าน	๕๗,๑๓๒.๖๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
๓	ก่อสร้างถนน คสล. สายหนองแสนโคตร เชื่อมหนองบัว หมู่ที่ ๒	๑๔๘,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๗ มี.ค.๒๕๖๓	ข้อบัญญัติ
๔	ก่อสร้างถนน คสล. สายไปฝายหนองเล หมู่ที่ ๒	๒๕๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๘ มี.ค.๒๕๖๓	ข้อบัญญัติ
๕	ก่อสร้างถนน คสล. สายหลังป่าช้า หมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๕ บ้านปลาฝา หมู่ที่ ๓	๙๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ มี.ค.๒๕๖๓	ข้อบัญญัติ
๖	ก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองโคมเล็ก หมู่ที่ ๓	๑๔๘,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ มี.ค.๒๕๖๓	ข้อบัญญัติ
๗	ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองโคม-หินรูปเสือ หมู่ที่ ๔	๑๗๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ มี.ค.๒๕๖๓	ข้อบัญญัติ
๘	ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองโคม - หนองยาว หมู่ที่ ๔	๑๙๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๙ มี.ค.๒๕๖๓	ข้อบัญญัติ
๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยู ขอยแจ่มจันทร์ หมู่ที่ ๔	๑๑๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. สายชุมดินนาเทาใต้ หมู่ที่ ๕	๑๙๐,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๘ มี.ค.๒๕๖๓	ข้อบัญญัติ
๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. สายนาหน้าคำเหนือ หมู่ที่ ๕	๑๔๘,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๖ มี.ค.๒๕๖๓	ข้อบัญญัติ
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล.สายวังเตาเหล็ก หมู่ที่ ๕	๕๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๐ มี.ค.๒๕๖๓	ข้อบัญญัติ
๑๓	ก่อสร้างถนน คสล.สายนาเหนือ หมู่ที่ ๖	๙๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๔ มี.ค.๒๕๖๓	ข้อบัญญัติ
๑๔	ก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ ๘ เชื่อม หมู่ที่ ๖ ต.หินฮาว หมู่ที่ ๘	๒๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๐ มี.ค.๒๕๖๓	ข้อบัญญัติ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๕	ก่อสร้างถนน คสล.สายโนนป่าสี หมู่ที่ ๙	๑๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๘ มี.ค.๒๕๖๓	ข้อบัญญัติ
๑๖	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านน้อย หมู่ที่ ๙ เชื่อมหมู่ที่ ๑๑ ต.หินฮาว หมู่ที่ ๙	๒๐๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๗ มี.ค.๒๕๖๓	ข้อบัญญัติ
๑๗	ก่อสร้างถนน คสล.สายภูบักโค่ หมู่ที่ ๑๐ เชื่อมหมู่ที่ ๕ ต.วังบาล หมู่ที่ ๑๐	๑๕๗,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๓ มี.ค.๒๕๖๓	ข้อบัญญัติ
๑๘	ก่อสร้างถนน คสล.สายหนองกลางแก้ว หมู่ที่ ๑๒	๑๗๓,๕๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๙	ปรับปรุงถนน คสล.ซอยบ้านน้อย หมู่ที่ ๑	๘๙,๕๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๒๐	ปรับปรุงถนน คสล.ซอยบ้านใต้ – วังหิน (เมรุ) หมู่ที่ ๑	๑๒๓,๕๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๒๑	ปรับปรุงถนนลาดยางสาย พช.๒๐๓๘ ท่าผู-ปลาฝา หมู่ที่ ๖	๒๒๗,๕๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๒๒	ปรับปรุงถนน คสล.สายกกโพธิ์ หมู่ที่ ๗	๓๔๔,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๒๓	ปรับปรุงถนน คสล.สายสามแยกทางเข้า หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	๘๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๐ มี.ค.๒๕๖๓	ข้อบัญญัติ
๒๔	ปรับปรุงถนนคสล.สายสามแยกทางเข้า สองคอน หมู่ที่ ๑๐	๔๐,๕๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๒๕	ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๑ เชื่อม หมู่ที่ ๑๒ ต.หินฮาว หมู่ที่ ๑๑	๒๖๒,๕๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๒๖	ปรับปรุงถนน คสล. สายวังรุ-ห้วยผึ้ง หมู่ที่ ๑๒	๒๔๗,๕๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๒๗	ปรับปรุงถนนลาดยางสายสี่แยกหนองเล – บ้านเหนือ หมู่ที่ ๑๓	๑๙๓,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๒๘	ปรับปรุงยกรางระบายน้ำ คสล. หน้า บ้านนายผดุง แก้วเปียง หมู่ที่ ๒	๒๖,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๒๙	ปรับปรุงยกระดับโครงประปาคุ้มปาก ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๓๐	ปรับปรุงทางลัดลงเพื่อการเกษตร สายหมู่ที่ ๑๑ ตำบลหินฮาวเชื่อมตำบล นาซำ หมู่ที่ ๑๑	๑๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
๓๑	ปรับปรุงทางล่องเพื่อการเกษตร สายนาปากห้วยเลียบห้วยน้ำพุ หมู่ที่ ๓	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๓ ธ.ค.๒๕๖๒	ข้อบัญญัติ
๓๒	ปรับปรุงทางล่องเพื่อการเกษตร สายนาปากห้วย หมู่ที่ ๔	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๐ ธ.ค.๒๕๖๒	ข้อบัญญัติ
๓๓	ปรับปรุงทางล่องเพื่อการเกษตร สายนาเทาเหนือ หมู่ที่ ๕	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒๔ ธ.ค.๒๕๖๒	ข้อบัญญัติ
๓๔	ปรับปรุงทางล่องเพื่อการเกษตร สายภูบักสี หมู่ที่ ๖	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๖ ม.ค.๒๕๖๓	ข้อบัญญัติ
๓๕	ปรับปรุงทางล่องเพื่อการเกษตร สายกุดแซ่-วังสีม หมู่ที่ ๘	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๔ ม.ค.๒๕๖๓	ข้อบัญญัติ
๓๖	ปรับปรุงทางล่องเพื่อการเกษตร สายวังรุ-ห้วยผึ้ง หมู่ที่ ๑๒	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔ ธ.ค.๒๕๖๒	ข้อบัญญัติ
๓๗	ปรับปรุงทางล่องเพื่อการเกษตร สายวังรุ-ห้วยปูน หมู่ที่ ๑๒	๑๐๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ ธ.ค.๒๕๖๒	ข้อบัญญัติ
๓๘	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K)	๑๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๓๙	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	๑๓๕,๒๘๓	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเที่ยว				
แผนงานการเกษตร				
๔๐	โครงการเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลสู่อินทรีย์	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๔๑	โครงการส่งเสริมทำการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๔๒	โครงการรณรงค์ลดใช้สารเคมีในภาคเกษตร	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
๔๓	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการไฟป่าและหมอกควัน	๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
 ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
แผนงานเคหะและชุมชน				
๔๔	โครงการสร้างจิตสำนึก ลด แยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๔๕	โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกลดปริมาณ ขยะในครัวเรือน/ชุมชนให้เหลือศูนย์	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๔๖	โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการ น้ำเสียในครัวเรือน/ชุมชน	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๔๗	โครงการรณรงค์การลด งด ถุงพลาสติก กล่องโฟมในร้านค้า	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๔๘	โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จากเศษขยะ	๑๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
แผนงานการเกษตร				
๔๙	โครงการปรับปรุงทัศนียภาพอนุรักษ์ พันุ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๔๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๕๐	โครงการรณรงค์ปลูกป่าทดแทนในที่ สาธารณะประโยชน์	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๕๑	โครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ พันุ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในตำบล	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๕๒	โครงการอบรมการอนุรักษ์จัดการป่า ชุมชน	๑๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
๕๓	โครงการขอรับเงินอุดหนุนในการ ดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๑๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
๕๔	โครงการรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุและปฏิบัติตามกฎจราจร	๑๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ
	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ
แผนงานการศึกษา				
๕๕	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๔๙,๙๙๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ
๕๖	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓	๗,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๕๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน) (ศพด.)	๓๙๒,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๕๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) (ศพด.)	๑๓๖,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๕๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) (ศพด.)	๑๖,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๖๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) (ศพด.)	๑๖,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๖๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) (ศพด.)	๒๔,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๖๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) (ศพด.)	๓๔,๔๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๖๓	อาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียน (ศพด.) (สพฐ.)	๘๗๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๖๔	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตำบล	๑,๔๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ข้อบัญญัติ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
แผนงานสาธารณสุข				
๖๕	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์	๗,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ
๖๖	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๓๑,๒๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ
๖๗	โครงการให้ความรู้ด้านการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญของท้องถิ่นแก่ อสม.ผู้นำหมู่บ้าน ตำบลหินฮาว	๒๕,๑๙๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ
๖๘	โครงการตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้นและให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิตในผู้สูงอายุแก่ผู้สูงอายุในตำบลหินฮาว	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๖๙	โครงการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๕๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๗๐	โครงการให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ ตามฤดูกาลแก่ประชาชนในตำบลหินฮาว	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๗๑	โครงการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ในทุกมิติแก่นักเรียนในตำบลหินฮาว	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๗๒	โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๗๓	โครงการให้ความรู้เรื่องสุขภาพปากและภาวะโภชนาการแก่ประชาชนในตำบลหินฮาว	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๗๔	โครงการอบรมให้ความรู้ การส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยเบื้องต้น แก่ อสม. ผู้นำหมู่บ้านตำบลหินฮาว	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๗๕	โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๙,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
๗๖	โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๗๗	โครงการเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจห่วงใยผู้พิการยากไร้	๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๗๘	โครงการเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจห่วงใยผู้สูงอายุยากไร้	๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
๗๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๘๐	โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๓๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๘๑	โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๘๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ	๑๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๘๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มผู้พิการ	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๘๔	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๘๕	โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและครอบครัว	๑๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๘๖	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มสตรี	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๘๗	โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ครอบครัวทุกช่วงวัย	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๘๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลหินฮาว	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๘๙	โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๙๐	โครงการอุ่นไอรักจากครอบครัวสานสายใยวัฒนธรรมชุมชน	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๙๑	โครงการสร้างความเข้มแข็งโรงเรียนผู้สูงอายุและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบล	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ				
๙๒	โครงการเข้าร่วมงานวัฒนธรรมไทหล่ม ขนมเส้นหล่มเก่า และเทศกาลอาหาร สะอาด รสชาติอร่อย ประจำปี ๒๕๖๓	๔๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ
๙๓	โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓	๓๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๙๔	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาว อำเภอหล่มเก่าชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒	๑๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ
๙๕	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด เด็กเยาวชน ประชาชน ตำบล หินฮาว	๘๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๙๖	จัดซื้อวัสดุกีฬา	๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๙๗	โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพ สามัคคีพันธ์ผู้สูงอายุภายในตำบล	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๙๘	โครงการขอรับเงินอุดหนุนงานประเพณี ลอยกระทงประจำหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒	๔๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ
๙๙	โครงการขอรับเงินอุดหนุนงานประเพณี เลี้ยงปี (บุญบั้งไฟ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓	๖๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๐๐	โครงการขอรับเงินอุดหนุนงานประเพณี แข่งเรือยาว อำเภอหล่มเก่าชิงถ้วย พระราชทานสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ
๑๐๑	โครงการขอรับเงินอุดหนุนงานมะขาม หวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	๒๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ
๑๐๒	โครงการปฏิบัติธรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชน ประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
๑๐๓	ปรับปรุงทาสีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาว หมู่ที่ ๑	๓๑,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๐๔	ปรับปรุงทาสีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว หมู่ที่ ๓	๔๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๐๕	ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาว หมู่ที่ ๑	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๐๖	ก่อสร้างโครงหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว	๔๙๒,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๗ มี.ค.๒๕๖๓	ข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร				
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
๑๐๗	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๒๕๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๐๘	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๐๙	จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๑๐	จัดประชุมประชาคม	๑๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๑๑	โครงการอบต.เคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๑๒	โครงการอบต.พบประชาชน “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”	๘๑,๔๘๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนงบประมาณ
๑๑๓	โครงการจัดทำแผนภาษีและทรัพย์สิน	๔๑๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	โอนงบประมาณ
แผนงานการเกษตร				
๑๑๔	การดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	๑๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
แผนงานงบกลาง				
๑๑๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๔,๑๑๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๑๖	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๕๔๔,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๑๗	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๖๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๑๘	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง	๒๔๑,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๑๙	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก	๙,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๒๐	สำรองจ่าย กรณีจำเป็นและฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติเหตุ และสาธารณภัยต่างๆ	๔๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๒๑	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๒๒๓,๒๔๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๒๒	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๑๓๔,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
บัญชีครุภัณฑ์				
๑๒๓	เก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน แบบล้อเลื่อน จำนวน ๓ ตัว (สำนักงานปลัด)	๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ
๑๒๔	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักงานปลัด)	๑๘,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๒๕	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน ๑ หลัง (สำนักงานปลัด)	๔,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ
๑๒๖	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ หลัง (สำนักงานปลัด)	๑๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ
๑๒๗	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตัว (สำนักงานปลัด)	๓,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ
๑๒๘	พัดลมติดผนัง จำนวน ๒ ตัว (สำนักงานปลัด)	๓,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๒๙	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน ๑ ตัว (สำนักงานปลัด)	๑๙,๓๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๓๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักงานปลัด)	๑๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ
๑๓๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักงานปลัด)	๑๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ
๑๓๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักงานปลัด)	๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ
๑๓๓	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักงานปลัด)	๒,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ
๑๓๔	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักงานปลัด)	๕,๙๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ
๑๓๕	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักงานปลัด)	๒,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ
๑๓๖	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ จำนวน ๓ เครื่อง (สำนักงานปลัด)	๒,๑๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๓๗	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ หลัง (กองคลัง)	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๓๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง)	๑๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ
๑๓๙	เก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน แบบล้อเลื่อน จำนวน ๕ ตัว (กองการศึกษาฯ)	๑๕,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๔๐	ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จำนวน ๓ หลัง (กองการศึกษาฯ)	๑๓,๕๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๔๑	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ หลัง (กองการศึกษาฯ)	๑๑,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๔๒	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ตัว (กองการศึกษาฯ)	๗,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๔๓	โต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด (กองการศึกษาฯ)	๘,๕๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๔๔	พัฒนาคิดค้น จำนวน ๓ ตัว (กองการศึกษาฯ)	๔,๕๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๔๕	พัฒนาคิดค้น จำนวน ๖ ตัว (กองการศึกษาฯ)	๑๘,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๔๖	กระดานลื่นยิราฟ จำนวน ๑ ชุด (กองการศึกษาฯ)	๒๒,๕๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๔๗	ชุดกระดานลื่นและชิงช้า จำนวน ๑ ชุด (กองการศึกษาฯ)	๔๑,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๔๘	ชุดปั่นปายท้อลอด จำนวน ๑ ชุด (กองการศึกษาฯ)	๓๑,๕๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๔๙	ม้าหมุน ๖ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด (กองการศึกษาฯ)	๓๙,๕๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๕๐	โยกเยกรถไฟ ๘ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด (กองการศึกษาฯ)	๓๑,๕๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๕๑	โยกเยกเรือ จำนวน ๑ ชุด (กองการศึกษาฯ)	๒๕,๓๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๕๒	เรือไวคิงใหญ่ จำนวน ๑ ชุด (กองการศึกษาฯ)	๓๑,๒๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๕๓	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน ๑ ตัว (กองการศึกษาฯ)	๑๙,๓๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๕๔	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษาฯ)	๑๖,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ
๑๕๕	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง หมึกพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง (กองการศึกษาฯ)	๘,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ
๑๕๖	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษาฯ)	๒,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ
๑๕๗	เก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติงาน แบบล้อเลื่อน จำนวน ๒ ตัว (กองสาธารณสุขฯ)	๖,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๕๘	รถยนต์เอนกประสงค์ (รถอีแต่น)	๒๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ข้อบัญญัติ
	จำนวน ๑ คัน (กองสาธารณสุขฯ)			

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	การดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๕๙	เครื่องพ่นสารเคมี ชนิดฝอยละออง (ULV) จำนวน ๑ เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ)	๑๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๖๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ)	๑๗,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๖๑	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ)	๘,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๖๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง (กองสาธารณสุขฯ)	๒,๕๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ข้อบัญญัติ
๑๖๓	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง)	๗๕,๖๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนงบประมาณ

เงินนอกงบประมาณได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลหินสาว
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณเบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	ค่าใช้จ่ายจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์คนพิการ	๒,๖๔๐	-	สำนักงานปลัด
๒	ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	๑๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัด
๓	ปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ ๓ หลังๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๖๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัด
๔	ค่าพาหนะนำพาคนพิการเข้ารับบริการตามสิทธิ	๕,๐๐๐	๑,๑๖๔	สำนักงานปลัด